

OPPDATERT PROSJEKTPLAN

Kirkegårdsutvidelse Nord- Etnedal kyrkje

Kort beskrivelse av prosjektet.

- Utvidelse av parkeringsareal ved Nord- Etnedal kyrkje
- Universell utforming av inngangspartiet ved kirken
- Utvidelse av kirkegården

Etnedal 15. mars 2022

Prosjektansvarlig: Etnedal kyrkjelege fellesråd v/ Kirkevergen

Prosjekteier: Etnedal kyrkjelege fellesråd

1. MÅL OG RAMMER

1.1 Bakgrunn

Nord- Etnedal kyrkjegard ble sist utvidet i 1975 og har i dag 307 kistegraver. Kirkegården har få gjenstående dobbeltgraver (2 stk), samt et felt med 50 år fredningstid grunnet leirholdig grunn. Det er behov for flere gravplasser ved Nord- Etnedal kyrkje, og det er behov for flere parkeringsplasser knyttet til kirken og kirkegårdens virksomhet. Asplan Viak har prosjektert en utvidelse sørvest fra kirka og mot Dalselva. I detaljplanen er alt godt belyst, også den universelle utformingen av inngangspartiet på kirka er lagt inn i detaljplanen. Kirkegården er planlagt utvidet med tilsammen tre felt F, G og H. Felt H blir en minnelund. Totalt er det lagt inn 185 kistegraver og 94 urnegraver. Reguleringsplanen for Nord- Etnedal kyrkje viser den planlagte utvidelsen av kirkegården, utvidelse av parkeringsplassen og opprettelse av ny parkeringsplass på andre siden av fylkesveien.

1.2 Mål

Prosjektet med utvidelse vil gjøre både kirken og kirkegården mer tilgjengelig for besøkende, både ved økt tilrettelegging og en forbedret adkomst. Det har også en stor verdi at det nå tilrettelegges for flere kistegraver på kirkegården, slik at innbyggerne får valgfrihet til å velge den gravleggingsformen de vil, på den kirkegården de har tilknytning til. Adkomst til Nord- Etnedal kyrkje og kyrkjegard blir sikret tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. For øvrig skal gravplassen tilrettelegges etter gjeldende regler for universell utforming, i henhold til forskrift til lov om gravplasser § 7. Planforslaget legger også opp til bedre og flere parkeringsmuligheter.

1.5 Rammer og avgrensning

Etnedal kyrkjelge fellesråd ønsker å dele kirkegårdsutvidelsen inn i tre delprosjekter. Slik regulerings- og detaljplanen foreligger er det godkjent både kirkegårdsutvidelse, utvidelse av parkering og universell utforming av inngangspartiet ved Nord- Etnedal kyrkje. Prosjektet deles opp og det søkes finansiering fra Etnedal kommune til de forskjellige delprosjektene. Del 1: Utvidelse og opparbeidelse av parkering, samt geotekniske undersøkelser og prosjektering av flomsikring. Del 2: Universell utforming av inngangspartiet ved kirka. Del 3: Selve kirkegårdsutvidelsen.

Foreløpig kostnadsberegning på det gjenstående arbeidet i Del 3:(*eks mva) ser slik ut:

Flytting av masser, og gjenstående arbeid på parkeringsplass	98.500
Diverse arbeid entreprenør(er)	350.000
Kjøp av masser	95.000
Matjord	80.000
Flomvern – mot Dalselvi	85.000
Tinestrøm	7.500
Gjerde	30.000
Møbler, skilting, søppelhåndtering og vannposter	35.000

Felles gravminne til minnelund (stein og skifer)	75.000
Beplantning: Trær og busker	30.000
Opparbeiding av gravfelt: Innmåling av graver på GPS jamf. Sosi, planering steinarbeid, såing m.m	185.000
TOTALT (eks mva)	1.071.000

I 2021 ble del prosjekt 1 og 2 gjennomført etter at Etnedal kyrkjelege fellesråd fikk godkjent bruk av inntil kr 870.000 inkl. mva. til å fullføre delprosjektene.

Den detaljplanlagte kirkegårdsutvidelsen er delprosjekt 3 og er foreløpig ikke finansiert.

Etnedal kyrkjelege fellesråd søker Etnedal kommune om finansiering kr. 1.071.000 (eks mva) for å fullføre prosjektet. Vedlagt søknaden er denne oppdaterte prosjektplanen, samt detaljplan for Nord- Etnedal kyrkjegard godkjent av Hamar biskop.

Vurdering lov om offentlige anskaffelser og FOA:

Det følger av anskaffelsesloven at hovedregelen er krav om konkurranse. Unntaksvis kan man tildele en kontrakt direkte til en leverandør uten å avholde en konkurranse.

Terskelverdiene sier at alle kontrakter av verdi mellom kr 100 000 - kr 1 300 000 eks. mva. ikke har krav til spesiell prosedyre. Grunnleggende prinsipper og bestemmelser i FOA kap. 7 må imidlertid følges, blant annet § 7-1 om dokumentasjonsplikt:

- (1) Oppdragsgiveren skal oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen.
- (2) Oppdragsgiveren skal oppbevare kontrakten gjennom hele kontraktperioden.
- (3) Vesentlige forhold for gjennomføringen av anskaffelsen skal nedtegnes eller samles i en protokoll.

De fleste terskelverdiene i del prosjektet er under 100.000 kr, men flere oppgaver kan tilfalle samme leverandør.

2. PROSJEKTORGANISASJON

Prosjekteier: Etnedal kyrkjelege fellesråd
 Prosjektansvarlig: Kirkevergen
 Fakturamottaker: Etnedal kommune

3. PROSJEKTOPPFØLGING

3.1 Beslutningspunkt

Alle byggetrinn er godkjent/ skal godkjennes i Etnedal kyrkjelege fellesråd og Etnedal kommune.

Alle byggetrinn må ha godkjent finansiering fra Etnedal kommune før det kan påbegynnes.

3.2 Statusrapportering

Status av byggearbeider rapporteres til Etnedal kyrkjelege fellesråd ved hvert ordinært møte.

Alle oppdragsavtaler signeres av Etnedal kyrkjelege fellesråd v/ kirkevergen.

Fakturaer sendes og betales av Etnedal kommune.

3.3 Milepæler/gjennomføring

Nr	Dato/år	Delprosjekt
01	2021	Geotekniske undersøkelser - Gjennomført
02	2021	Prosjektering av flomsikring- Gjennomført
03	2021	Utvidelse av parkering- Gjennomført
04	2021	Universell utforming av inngangsparti – rampe/trapp- Gjennomført
05	2022	Kirkegårdsutvidelse