



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato: 24.10.2023  
Arkivsak 22/00069  
Dokumentnummer: 22/00069-007  
Arkivkode: 113.2023  
Saksbehandler: Daniel Bjørnstad

Saksnr	Sak	Møtedato
029/23	2.Tertial investeringsbudsjett 2023	07.11.2023

## Saksvedlegg

Prosjekt	Regnskap	Budsjett inkl.	Endring	Nytt budsjett
10000 Egenkapitalinnskudd KLP	0	0		0
12123 Nøtterøy kirke - Kirketjenersakristi Oppgradering	289 408	300 000		300 000
12124 Nøtterøy kirke - Sydportal - Kulturminne	0	200 000		200 000
12125 Nøtterøy kirke - Kalk - Utvendig vegger Forprosjekt	11 234	0		0
24006 Torød kirke - Varmestyring og anlegg	0	100 000		100 000
25001 Veierland kirke rehabilitering	0	300 000		300 000
26007 Tjøme kirke/kirkegård - Områdebelysning ute	296 418	200 000	130 000	330 000
26008 Tjøme kirke - sprinkleranlegg /ny hovedvann inn	74 255	2 000 000		2 000 000
28004 Hvasser kirke - Investering 2023	0	100 000		100 000
40016 Tjøme kirkegård - pålegg om å skille spillvann og overvann	1 410 240	1 580 000	-130 000	1 450 000
40019 Nøtterøy - Lagerbygg, driftsplass, oljeskiller	674 339	850 000		850 000
40020 Kildesorteringskasser til gravplass	626 885	700 000		700 000
40021 Elektrisk bil til gravplass (golfbil) (2023)	0	180 000		180 000
40022 Maskinpark - Salg av traktor/ kjøp av hjullaster, maskinhenger + el gres	-118 899	0		0
49999 Finansiering av investeringer (kommunens tilskudd, bruk av fond)	-5 260 000	-6 510 000		-6 510 000
	-1 996 120			

## Saksfremstilling

Det gis oppdatering i møte om fremdrift på bygningsprosjekter så langt i år.

Oppdatering prosjekter per 31/08-2023

12123 Nøtterøy kirke – Kirketjenersakristi oppgradering

Prosjektet er ferdigstilt innenfor budsjett.

12124 Nøtterøy kirke –Sydportalen – kulturminne

Prosjektet er ikke igangsatt. Midler overføres til 2024. Avventer avklaring fra Riksantikvaren.

12125 Nøtterøy kirke – Kalk – utvendige vegger forprosjekt

Prosjekt er igangsatt, foreløpig rapport ble oversendt september 2023. Prosjektet forventes ferdig mai/juni 2024 med en endelig rapport.

24006 Torød kirke – Varmestyring og anlegg



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Oppstart og prosjektering forventes igangsatt 3. tertial. Hovedprosjekt er planlagt 2024, men beror på avklaring av varmeanlegg, utskifting av kirkebenker med stoler og andre prosjekter.

## 25001 Veierland kirke – Rehabilitering

Mindre vedlikeholdsarbeid utført høst 2023 (utvendig vask og maling, reparasjon etter lekkasje). Se også økonomiplan 2024-2027 for fremtidig planlagt arbeid.

## 26007 Tjøme kirke/kirkegård – Områdebelysning ute

Prosjektet er i hovedsak ferdigstilt pr. 31/09-2023. Finjustering av lys og effekt utføres oktober 2023. Merforbruk i forhold til budsjett på 130 000,-

## 26008 Tjøme kirke – Sprinkleranlegg/Ny hovedvann inn

Ny hovedvannledning er ferdig inn til kjeller, prosjektering av sprinkler er ferdig utført av Cowi. Siste detaljer for søknad skal overleveres FKF oktober 2023. Søknad til biskop og riksantikvaren forventes oversendt 3. tertial 2023

Montering av sprinkleranlegg er forskjøvet til 2025, ihht. økonomiplan 2024-2027.

## 28004 Hvasser kirke – Investering 2023

Ingen pågående eller planlagte prosjekter for 2023. Midler overføres til 2024. Planlagt oppgradering av sakristier i 2025 ihht. økonomiplan.

## 40016 Tjøme kirkegård – Pålegg om å skille spillvann og overvann

Prosjektet ble ferdigstilt juni 2023.

Prosjektet hadde et mindre forbruk på kr. 170 000,-

## 40019 Nøtterøy – Lagerbygg, driftsplass, oljeskiller

Grunnarbeider, asfaltering, oljeutskiller og binger til grus og jord ble ferdigstilt juni 2023. Grunnarbeider samt støp av plate gjennomføres høst 2023. Forventes innenfor budsjett.

## 40020 Kildesorteringskasser til gravplass

Prosjekt ferdigstilt sommer 2023.

Prosjektet har etter gjennomføring gitt stor tidsbesparelse på avfallssortering.

Mindre forbruk på kr. 73 000,-

## 40021 Elektrisk bil til gravplass (golfbil 2023)

Forventes levert november 2023

Endring av budsjett.

I denne omgang er det behov å gjøre økonomiske endringer. Prosjekt 40016 – Tjøme kirkegård – pålegg om å skille spillvann og overvann- har et mindre forbruk på kr. 170 000,-, mens prosjekt 26007 – Tjøme kirke/kirkegård - områdebelysning ute - har et merforbruk på kr. 130 000,-.



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

## **Forslag til vedtak**

KF godkjenner investeringsbudsjett i henhold til vedlagt tabell.

KF godkjenner overføring av kr. 130 000,- fra prosjekt 40016 – Tjøme kirkegård – pålegg om å skille spillvann og overvann til prosjekt 26007 – Tjøme kirke/kirkegård – områdebelysning ute.

## **Møtebehandling**

## **Vedtak**